

安全パトロール

巡視日：2023年12月21日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めています。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 赤嶺基・亜矢子 様 住宅新築工事
- ・ 儀間吉弘 様 二世帯住宅新築工事
- ・ ナランホ智里 様 二世帯住宅新築工事
- ・ 登川 様 貸住宅新築工事



A班

巡視者：大宜見 徹
廣工業 池宮城 様

現場名：赤嶺基・亜矢子 様 住宅新築工事
建設地：北中城村比嘉 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：佐久川



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 足場の解体と共に、工事看板やYK活動表などの一式が撤去されてしまっている。
 - 第三者の立入禁止措置なし
 - 消火器の未設置
- 整理整頓について
 - 仮設トイレの清掃が必要
 - 産業廃棄物の表示なし
- 墜落転落について
 - 木階段の吹抜け部分に手摺りなどの対策がされていない。
(早急に設置する事)
- 近隣への配慮について
 - 側溝の養生なし



安全衛生指数：41%（安全面：25% 衛生面：57%）

A班

巡視者：大宜見 徹
廣工業 池宮城 様

現場名：儀間吉弘 様 二世帯住宅新築工事
建設地：うるま市江洲 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：東江 元



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 週間工程表が更新されていない
 - 消火器の設置が見当たらない
- 墜落転落について
 - 棧橋の不備、横棧の復旧が出来ていない
 - RSLへの壁繋ぎが全くない為、早急に設置を要する
- 車両系、機械工具について
 - 障害物、架空電線の養生、明示の不備
- 所見について
 - 型枠解体後の床清掃が行き届いていない為、作業終了後には清掃を行う事



安全衛生指数：85%（安全面：70% 衛生面：100%）

B班

巡視者：新垣 七海
日信工業(株) 伊野波 様

現場名： ナランホ智里 様 二世帯住宅新築工事
建設地：金武町 地内
規模：WRC造、3階建て
代理人：玉城 剛



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 有資格者表示なし
 - KY活動の未実施
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の清掃が必要
- 墜落転落について
 - 開口部、端末部等に手摺りなどの墜落対策が未実施
 - 手摺り、中棧の不備あり
 - 構造物と足場の間隔が大きい箇所がある
- 近隣への配慮について
 - 側溝養生なし



安全衛生指数：80%（安全面：76%、衛生面：85%）

B班

巡視者：新垣 七海
日信工業(株) 伊野波 様

現場名：登川 様 貸住宅新築工事

建設地：

規 模：

代理人：



※ 指摘事項



安全衛生指数：00%（安全面：00%、衛生面：00%）