

# 安全パトロール

巡視日：2023年7月20日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・安里巖 様 共同住宅新築工事
- ・APG Japan 様 貸住宅・簡易宿所新築工事
- ・小湾靖 様 貸住宅新築工事
- ・川満洋一 様 住宅新築工事



# A班

巡視者：大宜見 徹  
日信工業(株) 伊野波 様

現場名：安里巖 様 共同住宅新築工事  
建設地：嘉手納町 地内  
規模：RC造、階建て  
代理人：岡峰 涼



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 現地KY活動が未整備
  - 週間工程表が未記入
- 整理整頓について
  - 足場上の資材仮置きが危険
  - タバコ、空き缶が散見された
  - 仮設トイレが傾いている
  - 産廃分別が道路にはみ出ている
- 墜落転落について
  - 型枠工により、足場の各部材が外しっぱなしとなっている。使用後は必ず復旧まで確認する事
- 近隣への配慮について
  - フレコンバックが通路へはみ出してる
  - 粉じん対策養生ネットの整備が必要
  - 近隣への挨拶をする事



安全衛生指数：46%（安全面：67%、衛生面：25%）

# A班

巡視者：大宜見 徹  
日信工業(株) 伊野波 様

現場名：APG Japan 様 貸住宅及び簡易宿所  
建設地：読谷村 地内  
規模：WRC造、2階建て  
代理人：津嘉山 健



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 消火器の設置が必要
- 墜落転落について
  - 階段吹抜け部分の手摺り無し
  - 内部吹き抜け部の手摺り設置が必要
  - 足場ストッパーに不備あり



安全衛生指数：94%（安全面：89%、衛生面：100%）