

安全パトロール

巡視日：2023年9月21日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ A 様 貸住宅新築工事
- ・ (同)SHUHO 様 共同住宅新築工事
- ・ 小湾靖 様 貸住宅新築工事
- ・ 川満洋一・智子 様 住宅新築工事



A班

巡視者： 多和田 真人

現場名： A 様 貸住宅新築工事

建設地： 中城村南上原 地内

規模： WRC造、 階建て

代理人： 松田 真



※ 指摘事項

● 墜落転落について

- 足場の手摺り、筋交いの外れあり。
- 端末部の転落防止措置が未設置
- 手摺り、中さん、巾木などの未復旧

● 所見

- 一見するとキレイに整理された現場ですが、まだ若干釘や番線が見受けられます。
改めて清掃をお願いします。
- おそらく型枠解体業者さんだと思われるが2F開口の支保工が撤去されている状態、また手摺等も外したあと復旧がされていません。
即日是正を行うよう解体業者に指示していただくようお願いします。



安全衛生指数：91%（安全面：82%、衛生面：100%）

A班

巡視者：多和田 真人

現場名：(同)SHUHO 様 共同住宅新築工事

建設地：浦添市西原 地内

規模：WRC造、4階建て

代理人：親富祖 明



※ 指摘事項

- 整理整頓について
 - 建物内の整理整頓、清掃が必要
- 墜落転落について
 - 積載荷重の表示なし
- 所見
 - 比較的広い敷地の為作業スペースに余裕があり、施工はしやすい現場かと思われます。
 - 建物周囲はキレイに整理されており作業のしやすい環境を維持出来ています。
 - 現状2F型枠建て込み中という事は配慮したうえで端材の処理や1F側板解体後の清掃の甘さが目立ちます。



安全衛生指数：94%（安全面：96%、衛生面：92%）

B班

巡視者：大宜見 徹
(株)樹産業 知念 様
双葉 松浜 様

現場名：小湾靖 様 貸住宅新築工事
建設地：北中城村喜舎場 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動が未実施
 - 危険区域への立入禁止表示が未設置
 - 週間工程表が未更新
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の整理整頓、清掃が不備
 - 資材の仮置きが不適切
- 墜落転落について
 - 脚立足場、梯子等が不適切使用
 - 足場の手摺り関係の横棧に一定性が無い。ダブルを基本とする事。
 - 足場ストッパーの不備
 - RSLの足場繋ぎが無いいため、グラついている。
- 電気災害について
 - ドラムの放置あり。使用後は片付け
- 近隣への配慮について
 - 養生ネットの不足、側溝養生の不備



安全衛生指数：61%（安全面：63%、衛生面：60%）

B班

巡視者：大宜見 徹
(株)樹産業 知念 様
双葉 松浜 様

現場名：川満洋一・智子 様 住宅新築工事
建設地：沖縄市胡屋 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：伊礼 貴彦、松田 真



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 作業主任者の未表示
 - 第三者の立入禁止表示が未表示
 - 消火器の未設置
- 整理整頓について
 - 産廃の分別収集は枠の設置が必要
- 墜落転落について
 - 巾木の不備あり
- 電気災害について
 - 責任者表示の文字が消えている
- 近隣への配慮について
 - 仮設トイレの紙がない
 - 前面道路の側溝養生がされていない

安全衛生指数：74%（安全面：75%、衛生面：73%）