

安全パトロール

巡視日：2024年11月21日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・フォーシーズンホテルプライベートレジデンス沖縄
新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：フォーシーズンホテルプライベートレジデンス沖縄

建設地：恩納村 恩納港原4667番地内

規模：RC造、1階建て、2階建て

代理人：眞謝 貴之



A班

現場(作業前)安全点検表 (R6年11月度) 一週間用紙

※つり足場、脚立及びうちま足場を除く(足場共通様式)

現場(仮設)のオービスカメラもプライベートGPSも稼働 動画保存 足場設置場所 HV-2 足場使用会社:

点検項目	点検実施日																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
作業中に障害物はないか、開口部やすき間はないか (足場幅:30cm以下、脚立のすき間:15cm未満)	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保材は固結されているか(けつ所以上)	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手すり(中んが)が欠落していないか、固定されているか (手すり高さ:90cm以上、中んが高さ:35cm以上50cm以下)	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底突い、下らん等が欠落していないか、固定されているか (下らんの高さ:15cm以上40cm以下)	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メッシュシート(編み目は欠落していないか (編み目高さ:15cm以上、落下防止は10cm以上))	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水平ネットは固定されているか、開口がないか、ネット上に物が落ちていないか	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚立部(取付部(クランプ・アームロック・壁つなぎ等)の取付しがないか)	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚立脚部(階段・はしこ等)の取付しがないか	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
最大積載荷重の数値はあるか	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※移動式足場(ロープングラフ)は以下の項目も必須とする																															
脚立																															
① 脚立のステップが隙間に落ちるか																															
② 傾斜がある足場では、ジャッキを取付させ、水平にしているか																															

点検者: [署名] 現場監督: [署名]

※作業前点検は、当該足場を使用する作業の責任者(班長等)が行う。確認は当該足場の設置者もしくはその指定した者による。その指定は当該足場の取付書に記載しておく。
 ※点検作業等を行う際は必ず当該足場の取付書に記載の注意事項を厳格に遵守し、確認を怠らぬこと。異常を察した場合の措置は当該足場の取付書に記載しておく。
 ※作業終了後の撤去、本点検表に記入して、月に一度、移動式足場は月間点検表を用いて、その他の足場は設置後一週間で、点検を実施する。

